



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔- เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์กรบริหารส่วนตำบลรือเสาะอโກ  
อำเภอรือเสาะ จังหวัดราชบุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงาน  
องค์กรบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในรอบ ๑ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุดหนาทาการมณ์และการให้</b>								
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสศ. สายบ้านเมือง อ.หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี คอนกรีตเสริมเหล็กปูพื้นที่ พื้นผิวปูด หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างครุฑะบาลามี จางมัสมิล - กือเล็งตัก หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	จำนวน (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สกุลเงินการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	คงเหลือสิ้น การดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๗	โครงการก่อสร้างอุปกรณ์ ยามพักรถอย่างดีในบ้าน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างบ้านรักษา <sup>๒</sup> สำนักงานของครัวเรือน ส่วนตำบลร่องสานขอ	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ดำเนินการสิ้นเชิงสิ้นเชิงตามภาระซึ่งมีผลทางการศึกษา</b>								
๙	รายจ่ายเพื่อให้เข้มแข็ง บริการ	๒๗๖,๐๐๐	-	๒๗๖,๐๐๐	/	-	-	
๑๑	ค่าอาหารกลางวัน	๑๗๓,๔๕๐	-	๑๗๓,๔๕๐	/	-	-	
๑๗	โครงการสนับสนุนค่าจัดการ เรียนและการสอนของนักเรียนพิเศษ เด็ก (รายเดือน)	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๒๔	เงินอุดหนุนสำนักงานฯ	๒๗,๑๔๕,๐๐๐	-	๒๗,๑๔๕,๐๐๐	/	-	-	
๒๕	โครงการจัดทำแบบจำลอง แผนผังชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	รายงานการณ์ วิด - ๑๙
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ดำเนินการสิ้นเชิงสิ้นเชิงตามภาระซึ่งมีผลทางการศึกษา</b>								
๒๖	โครงการสั่งปร้อมฯ ๒๔๓ ๓๑ กลองดังจ้าวโคกพิชัยบุญฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อั่นดับ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ส่วนบุคคล			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
<b>ยอดคงเหลือรวมทั้ง ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานปลูกจิตวิญญาณและสร้างอาชญากรรม</b>								
๗	โครงการฝึกอบรมฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหางาน ดูแลรักษาแม่พร้อมไปเด็กและ เยาวชน	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	/	-	-	
<b>ยอดคงเหลือรวมทั้ง ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานปลูกจิตวิญญาณและสร้างอาชญากรรม</b>								
๘	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษา ดูงานของครัวเมืองฯ ผู้เรียนรัก สมรู้รักสุกรและ พัฒนาฯ	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	โครงการ นี้
๙	โครงการฝึกอบรมสหศรีร่วม อาชีพ การทำพิณและหมาก มนต์	๑๕,๐๐๐	๔,๗๔๐	๑,๑๖๐	/	-	-	
๑๐	โครงการฝึกอบรมสหศรีร่วม ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ ทักษะเชิงคุณภาพอาชญากรรม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	/	-	-	
<b>ยอดคงเหลือรวมทั้ง ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานปลูกจิตวิญญาณและสร้างอาชญากรรม</b>								
๑๑	เบร์ยังช์ผู้ดูเอาจริง เบร์ยังช์ผู้พิทักษ์ เบร์ยังช์ป่วยเบตเต'	๔,๗๐๕,๔๐๐	-	๔,๗๐๕,๔๐๐	/	-	-	
๑๒	๖๓,๓๓๕,๑๐๐	-	-	๖๓,๓๓๕,๑๐๐	/	-	-	
๑๓	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	/	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อั่งมูล (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ ประจำเดือน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ไม่สำเร็จ ดำเนินการได้	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต แห่งชาติและงบกลาง</b>								
๔	เงินสนับสนุนทบทวนฯ. ประจำปีงบประมาณ	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐	/	-	-	
๕	เงินสำรองจ่าย	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	
๖	เงินสนับสนุนทุนฯ. ทั่วไป	๑๓๐,๐๐๐	-	๑๓๐,๐๐๐	/	-	-	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านงานจัดระเบียบชุมชน/และภารกิจความสงบเรียบร้อย แห่งชาติและการรักษาความสงบภายใน</b>								
๗	โครงการผู้ประสบภัยอาชญากรรม (ปปช.) ป้องกันภัยเพศเรื่อง (ปปช.) (หลักสูตรจังหวัด) (ทุกจังหวัด)	๒๗๕๔,๑๕๐	-	๒๗๕๔,๑๕๐	/	-	-	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและก่อการร้ายทั่วประเทศสู่เวทล้อม แผนงานภาคตากลาง</b>								
๘	โครงการปฏิบัติภารกิจ เกี่ยวกับเรื่องในวันเดือนปีใหม่ ฯหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการ พระบรมราชโองการฯ สัญญารัฐธรรมนูญฯ	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐	/	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อุบัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ส่วนแบ่งการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ต้านภัยน้ำแล้ง จัดตั้งระบบแหล่งน้ำที่อยู่ในบ้านเรือน แม่น้ำเจ้าพระยา</b>								
๓	โครงการและยึดเป้าหมาย	๒๗๐,๑๓๐	-	๒๗๐,๑๓๐	/	-	-	
๔	โครงการยุทธศาสตร์น้ำริชาร์ด แมชฟิล์ฟตาบอร์เนียลล่าออก	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	
๕	โครงการส่งน้ำที่หมู่บ้านรักษา <sup>๑</sup> การแม่น้ำปันผ้า	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	/	-	-	
๖	โครงการประเมินความอนุรุ รด	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	/	-	-	
๗	โครงการบรรจุสิ่งเสื่อม คุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	
๘	โครงการฝึกอบรมครุภัณฑ์ จิรย์ธรรมเด็กและเยาวชน ภาคตู้รือ!	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/	-	-	
๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทางอาชญาลัยเชิงรุก เพศและการเมือง	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	/	-	-	
๑๐	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ วิธีการอาบบ้านพัฒนาภูมิ บ้าน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	/	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อัมปติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ต้านภัยน้ำแล้งเพื่อความยั่งยืน จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่งชาติฯ ตามที่มาตราส่วนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในทุกแห่ง</b>								
๙	โครงการส่งเสริมน้ำฝนบ้านบุญ ชาสนในกรุงศรีอยุธยา	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	/	-	-	
๑๐	โครงการฝึกอบรมการสอน การอ่านคำกรอก-กรอกอ่าน แบบปรืออ้อดี (ประจําสามเดือน)	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	/	-	-	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำและน้ำเสียภาค แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
๑	โครงการ อปท.๓สื่อน้ำทิพ ประชุม	๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๒	โครงการจัดการเรือกลั่น สูงชีวภาพของครัวเรือน ส่วนตัวและนายกองค์กร บริหารส่วนตำบล	๔๐๐,๐๐๐	๔๗๔,๗๗๓	๑,๘๒๗	/	-	-	ได้ขอหนี้ ไปประมาณ ทั้งไตรมาส เพียงพอ ๑๗๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดงานพิธีต่างๆ ของราษฎร	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๔	โครงการจัดทำสารสาร ประชุมฟื้นฟู	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงรุก จิริยารามให้แก่พนักงานส่วน ตำบลกลุ่มประจำ เตรียม พัฒนาฯ ของครัวเรือน	๖,๖๐๐	-	-	/	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	อัฐมติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง การดำเนินการ และงานที่จัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และงานที่จัดซื้อจัดจ้าง</b>								
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกัน ทุจริตของครรภ์	๖,๐๐๐	๕,๖๔๐	๓๕๐	/	/	/	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครอง ระบบประชาธิปไตยและ การต่อต้านการทุจริต	๖,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๙	โครงการเพื่อรองรับการ สนับสนุนงบประมาณ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕	๑๘๕,๐๐๐	๗๔,๔๐๐	๒๖,๖๐๐	/	-	-	
๙	โครงการอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเพื่อเตรียมนักบริหาร ห้องผู้นำ	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการสังเคราะห์ข้อมูล ส่วนร่วมและร่วมประชุมชุมชน ทั่วไป/ตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๙๒๐	๕๖๐	/	-	-	
๑๑	จัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์ ที่อยู่อาศัย	๕๕๐,๐๐๐	๕๔,๔๗๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	/	-	-	

สรุประยงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑ ผลการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลรือเสาะอโກตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน สรุปได้ดังนี้

- |  |                  |
|--|------------------|
| ๑.๑ โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน                                      | จำนวน ๔๗ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  |                  |
| -อยู่ระหว่างการดำเนินงาน   | จำนวน ๓๔ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๔  |                  |
| -ดำเนินการแล้วเสร็จ  | จำนวน ๑๑ โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐  |                  |
| -ไม่สามารถดำเนินการได้   | จำนวน ๒ โครงการ  |
| คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕   |                  |
| ๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน                     |                  |
| โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๔๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๓๘๗,๘๘๐ บาท |                  |
| คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  |                  |
| -การเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จ จำนวน ๙,๙๕๔,๙๒๓ บาท                           |                  |
| -เงินคงเหลือ จำนวน ๗,๔๒๒,๙๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๔                   |                  |

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายภานุ ลาเต็ช)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลรือเสาะอโກ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางพาตี เมือง อาหมะ)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลรือเสาะอโກ